設計伺 課長 課長補佐 工務L 照査 設計

精算伺 課長 課長補佐 工務L 照査 工事監督 工事施工

記載例

給水工事使用材料一覧表

管理番号　　号
受付年月日　令和　年　月　日
設計年月日　令和　年　月　日

種別	新　設	水	上　水	工	家事用	着手　令和 3 年 1 月 1 日 竣工　令和 3 年 2 月 1 日
工事場所				氏名		
都留市上谷1-1-1				都留　太郎		

	品目	寸法	設計 数量	完成 数量	摘要
道路工事分	分岐サドル	φ100×20	1		
	分水ソケット	φ20	1		
	P.P	φ20	5m		
	etc				
宅地内工事分	(外部)				
	YTオスアダプター	φ20	2		
	止水栓	φ20	1		
	止水栓筐	φ100	1		
	P.P	φ20	1m		
	メータ用ソケット	φ20×13	1		
	伸縮式逆止付水抜バルブ	φ13	1		
	メーターボックス	市章入り	1		
	HIVPソケット	φ20	1		
	HIVPエルボ	φ20	3		
	HIVP管	φ20	10m		
	etc				
	(内部)				
	架橋ポリエチレン管	16A	50m		
	混合水栓		2		台所、洗面
	万能ホーム水栓		2		手洗い
	洗濯用水栓		1		
	シャワー		1		風呂
	ボールタップ		2		トイレ
	ヘッダー	8穴	1		
	etc				

事業者

（株）○△設備